

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 4

weber.floor 4491 turbo (CAF C30 F5 schnell)

Bauherr _____

Heizsystem _____

Baustelle _____

Estricheinbau am _____

Heizungsbauer _____

Mittl. Estrichdicke in mm _____

Bauleiter _____

Heizelementüberdeckung _____
mininal/ maximal in mm

Heizbeginn

Mit dem Aufheizen kann bereits am 5. Tag nach Estrich-einbau begonnen werden. Mit Beendigung des Funktionsheizens ist der Boden belegreif. Vor dem Belegen ist in jedem Fall ein CM-Messung durchzuführen (Bodenleger). Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten. Der normale Heizbetrieb kann 28 Tage nach Estricheinbau aufgenommen werden. Bis dahin muss der Boden verlegt sein.

Wichtig

Bei den Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen, Ausgabe Januar 2009“ – Download unter www.flaechenheizung.de. Für die Austrocknung dürfen keine Gegenstände auf dem Estrich gelagert sein.

Die Trocknung des weber.floor 4491 turbo ist immer auch witterungsabhängig. Bei längerer Liegezeit sollte der Estrich eventuell an der Oberfläche abgesperrt werden, um ein Übertrocknen zu vermeiden (Herstellerausangabe).

Winterbetrieb

Um das Heizsystem frostfrei zu halten kann die Heizung bereits beim Einbau auf 20 °C Vorlauftemperatur betrieben werden. Das Funktionsheizen wird wie oben tabellarisch beschrieben nach 5 Tagen durchgeführt. Das Absenken der Vorlauftemperatur erfolgt jedoch auf 20 °C Vorlauftemperatur für den frostfreien Betrieb bis der normale Heizbetrieb nach 28 Tagen aufgenommen werden kann. Die Belegung mit einem Oberbelag muss spätestens nach 6 Wochen erfolgen. Bis dahin darf der normale Heizbetrieb nicht aufgenommen werden.

| Tage nach Einbau | Vorlauftemperatur | Anmerkungen | Datum | Unterschrift |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| Tag 5 | 25 °C | | | |
| Tag 6 | Temperatur halten | | | |
| Tag 7 | Funktionsheizen beendet | Heizung abgestellt | | |
| Tag 8 | Umgebungstemperatur erreicht | Heizung bleibt abgestellt | | |

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 4

weber.floor 4491 turbo (CAF C30 F5 schnell)

Belegreifheizen abgeschlossen

Belegreifheizen

mit automatischer Regelung?

 nein ja**Beginn****Bodenbelagsverlegung** _____**Datum** _____**Ende Bodenbelagsverlegung** _____**Heizungsfabrikat** _____**Unterschrift** _____**CM-Messung am** _____**Kopien an Bauherr, Architekt,
Heizungsbauer überreicht?** nein ja**Messwert CM in %** _____

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Es ist zu beachten, welcher Oberbelag verlegt werden soll, da unter Umständen unterschiedliche Höchsttemperaturen für die jeweiligen Oberbeläge zulässig sind. Bei Holz bzw. Natursteinen grundsätzlich beim Hersteller anfragen.

Estrich Osterland GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 14 | D - 70565 Stuttgart-Vaihingen

Telefon 0711. 784 90-0 | Telefax 0711. 784 90-20

info@estrich-osterland.de | www.estrich-osterland.de



OSTERLAND
E S T R I C H