

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 2

CA-C25-F4 Anhydritestrich

Bauherr _____

Heizsystem _____

Baustelle _____

Estricheinbau am _____

Heizungsbauer _____

Mittl. Estrichdicke in mm _____

Bauleiter _____

Heizelementüberdeckung _____
mininal/ maximal in mm

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Heizestrichen auf Calciumsulfatbasis (in Absprache mit dem Heizungsbauer gleichzeitig Funktionsheizen nach DIN 4725-4). Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 5 °C genau

einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren. Für die Austrocknung dürfen keine Gegenstände auf dem Estrich gelagert sein. Die Estrichtrocknung ist immer auch witterungsabhängig.

1. Aufheizen (Belegreifheizen)

| Tage nach Einbau | Vorlauftemperatur | Anmerkungen | Datum | Unterschrift |
|--|-------------------|-------------|-------|--------------|
| Tag 8 | 25 °C | | | |
| Tag 9 | 25 °C | | | |
| Tag 10 | 25 °C | | | |
| Tag 11 | 35 °C | | | |
| Tag 12 | 45 °C | | | |
| Tag 13 | 55 °C | | | |
| Tag 14-17 | Maximal 55 °C | | | |
| Ab dem 15. Tag Trockenheizen je nach Notwendigkeit | | | | |

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 2

CA-C25-F4 Anhydritestrich

2. Prüfen auf Austrocknung (Folienprüfung) 50 x 50 cm Folie auf Estrich befestigen und nach 24 Std. auf Feuchte prüfen

| Datum nach dem 15. Tag | Trocken ja/nein | Unterschrift |
|------------------------|-----------------|--------------|
| | | |
| | | |

3. Absenken der Vorlauftemperatur nach dem Trockenheizen

| Datum | Vorlauftemperatur | Unterschrift |
|-------|-------------------|--------------|
| | 55 °C | |
| | 45 °C | |
| | 35 °C | |
| | 25 °C | |

Belegreifheizen abgeschlossen

Belegreifheizen

mit automatischer Regelung?

nein

ja

Beginn

Bodenbelagsverlegung _____

Datum _____

Ende Bodenbelagsverlegung _____

Heizungsfabrikat _____

Unterschrift _____

CM-Messung am _____

**Kopien an Bauherr, Architekt,
Heizungsbauer überreicht?**

nein

ja

Messwert CM in % _____

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Es ist zu beachten, welcher Oberbelag verlegt werden soll, da unter Umständen unterschiedliche Höchsttemperaturen für die jeweiligen Oberbeläge zulässig sind. Bei Holz bzw. Natursteinen grundsätzlich beim Hersteller anfragen.

Estrich Osterland GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 14 | D - 70565 Stuttgart-Vaihingen

Telefon 0711. 784 90-0 | Telefax 0711. 784 90-20

info@estrich-osterland.de | www.estrich-osterland.de



OSTERLAND
ESTRICH