

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 1

Zementestrich abgezogen

Bauherr _____

Heizsystem _____

Baustelle _____

Estricheinbau am _____

Heizungsbauer _____

Mittl. Estrichdicke in mm _____

Bauleiter _____

Heizelementüberdeckung
mininal/ maximal in mm _____

Heizbeginn

Für die Austrocknung dürfen keine Gegenstände auf dem Estrich gelagert sein. Mit dem Aufheizen kann am 21. Tag nach dem Estricheinbau begonnen werden.

Heizprogramm

Das nachstehende Heizprogramm ist ohne Nachtabsenkung einzuhalten. Es gilt für eine Gesamt-Estrichnenndicke bis zu 70 mm. Der Estrich muss noch 3 Tage auf Raumtemperatur abkühlen, um größere thermische Bewegungen nach dem Belegen zu vermeiden. Vor dem Belegen ist in jedem Fall ein CM-Messung durchzuführen (Bodenleger). Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten.

Bemerkung

Die vorstehenden Aufgaben entsprechen dem Stand der Technik und unseren aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Für absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Besonderheiten eine generelle Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden. Hier ist die Beratung im Einzelfall (Hersteller) erforderlich.

Wichtig

Die Estrichtrocknung ist immer auch witterungsabhängig. Sollte der Estrich nach der Auf- und Abheizphase längere Zeit unbehandelt liegen bleiben, ist er vor der Oberlagsverlegung nochmals auf- und abzuheizen und auf Restfeuchte zu prüfen.

Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
Tag 21	25 °C			
Tag 22	25 °C			
Tag 23	25 °C			
Tag 24	30 °C			
Tag 25	35 °C			
Tag 26	40 °C			
Tag 27	45 °C			

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.



Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 1

Zementestrich abgezogen

Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
Tag 28	50 °C			
Tag 29	Maximal 55 °C			
Tag 31	Maximal 55 °C			
Tag 32	Maximal 55 °C			
Tag 32	45 °C			
Tag 33	35 °C			
Tag 34	25 °C			

Belegreifheizen abgeschlossen

Belegreifheizen

mit automatischer Regelung?

☐ nein☐ ja

Beginn

Bodenbelagsverlegung

Datum

Ende Bodenbelagsverlegung

Heizungsfabrikat

Unterschrift

CM-Messung am

Kopien an Bauherr, Architekt,
Heizungsbauer überreicht?

☐ nein☐ ja

Messwert CM in %

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Es ist zu beachten, welcher Oberbelag verlegt werden soll, da unter Umständen unterschiedliche Höchsttemperaturen für die jeweiligen Oberbeläge zulässig sind. Bei Holz bzw. Natursteinen grundsätzlich beim Hersteller anfragen.

Estrich Osterland GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 14 | D - 70565 Stuttgart-Vaihingen

Telefon 0711. 784 90-0 | Telefax 0711. 784 90-20

info@estrich-osterland.de | www.estrich-osterland.de



OSTERLAND
E S T R I C H