Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 3

CAF-C25-F4/F5 Calciumsulfat-Fließestrich

Bauherr _____

Baustelle _____

Heizungsbauer _____

Bauleiter _____

Heizsystem _____

Estricheinbau am _____

Mittl. Estrichdicke in mm _____

Heizelementüberdeckung mininal / maximal in mm _____ _____

Heizbeginn
Mit dem Aufheizen kann am 8. Tag nach dem Estricheinbau begonnen werden. Die Estrichtrocknung ist immer auch witterungsabhängig.

Wichtig
Für die Austrocknung dürfen keine Gegenstände auf dem Estrich gelagert sein. Fenster dürfen nicht abgeklebt sein, um eine vorschriftsmäßige Belüftung gewährleisten zu können. Zugluft darf nicht entstehen (kontrolliertes Lüften bzw. Stoßlüften). Vor dem Belegen ist in jedem Fall ein CM-Messung durchzuführen (Bodenleger). Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten.

Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
Tag 8	20 °C			
Tag 9	25 °C			
Tag 10	30 °C			
Tag 11	35 °C			
Tag 12	40 °C			
Tag 13	45 °C			
Tag 14	50 °C			
Tag 15	Temperatur halten			
Tag 16	Temperatur halten			
Tag 17	Temperatur halten			

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.

Estrich Osterland GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 14 | D - 70565 Stuttgart-Vaihingen
Telefon 0711. 784 90 - 0 | Telefax 0711. 784 90 - 20
info@estrich-osterland.de | www.estrich-osterland.de

OSTERLAND ESTRICH

Aufheizprotokoll – Infosheet Nummer 3

CAF-C25-F4/F5 Calciumsulfat-Fließestrich

Tage nach Einbau	Vorlauftemperatur	Anmerkungen	Datum	Unterschrift
Tag 18	Temperatur halten			
Tag 19	Temperatur halten			
Tag 20	Temperatur halten			
Tag 21	45 °C			
Tag 22	35 °C			
Tag 23	25 °C			
Tag 24	20 °C			

Funktionsheizen abgeschlossen.
Eventuelles Belegreifheizen kann im Anschluss begonnen werden.

Belegreifheizen
mit automatischer Regelung? nein ja

Beginn Bodenbelagsverlegung _____

Datum _____

Ende Bodenbelagsverlegung _____

Heizungsfabrikat _____

Unterschrift _____

CM-Messung am _____

Kopien an Bauherr, Architekt, Heizungsbauer überreicht? nein ja

Messwert CM in % _____

Sämtliche Inhalte sind Herstellerangaben.
Es ist zu beachten, welcher Oberbelag verlegt werden soll, da unter Umständen unterschiedliche Höchsttemperaturen für die jeweiligen Oberbeläge zulässig sind. Bei Holz bzw. Natursteinen grundsätzlich beim Hersteller anfragen.

Estrich Osterland GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 14 | D - 70565 Stuttgart-Vaihingen
Telefon 0711. 784 90 - 0 | Telefax 0711. 784 90 - 20
info@estrich-osterland.de | www.estrich-osterland.de

OSTERLAND ESTRICH